

Oświetlenie będące na gwarancji innych podmiotów

LP	Umowa	Temat	2015	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
2	U-ZP/94/2015 z dnia 03.06.2015	Reja od obwodnicy km 93+577 do km 95+877	Oświetlenie jezdni słup SAL-8 WŁ1/1,0/2,7/5 + oprawa TECEO1 LED 40/63W - 6kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 201,91m	PDM S.A.	24.12.2015	gwarancja 7 lata do 24.12.2022r.
3	U-ZP/94/2015 z dnia 03.06.2015	Reja od obwodnicy km 93+577 do km 95+877	Oświetlenie jezdni słup SAL-8 WŁ1/2,5/2,7/5 - 61kpl.+ oprawa TECEO1 LED 32/51W - 50kpl. + oprawa TECEO1 LED 40/63W - 11kpl, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 2133,95m, z SO z CPAnet - 1 kpl	PDM S.A.	24.12.2015	gwarancja 7 lata do 24.12.2022r.
4	U-ZP/118/2015 z dnia 14.07.2015	Rozbudowa ul. Bakałarzewskiej od km 28+677 do km 29+734	Oświetlenie jezdni z wymianą 29 opraw w tym słup SAL-10 WŁ1/1,5/3,7/5 - 4kpl.+ oprawa TECEO1 LED 40/63W - 32kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 128m	PDM S.A.	16.11.2015	gwarancja 7 lata do 16.11.2022r.
10	U-ZP/126/2015 z dnia 04.08.2015	Oświetlenie ul. Klonowa - garaże	Oświetlenie terenu słup SAL-10 WŁ1/1,5/3,7/5 - 11kpl., oprawa Magnolia LED 68W/20LED 7500 im, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 523m	REMBUD Sp. z o.o.	02.12.2015	gwarancja 6 lata do 02.12.2021r.
14	U-ZP/124/2015 z dnia 05.08.2015	Budowa oświetlenia ulicy Wyszyńskiego	Oświetlenie słup typu SAL-8,5 Wł 1/2,5/3,2/5 - 26 kpl.+ oprawa TECEO1/5103/24LED700mA/55W - 26 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1111m, montaż szafy oświetleniowej SO z CPAnet	REM-BUD Sp. z o.o.	03.12.2015	gwarancja 5 lata do 03.12.2020r.
17	U-ZP/139/2015 z dnia 15.10.2015	Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja - S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza w Suwałkach	Oświetlenie słup SAL-4 - 6 kpl. z oprawą Ampera 8 LED /500mA/14W - 6kpl., oprawa Ampera 24LED /500mA/38W - 3 kpl, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 124m, Linia napowietrzna AsXSn 4x25mm2 100m	Danbud	10.05.2016	gwarancja 5 lata do 10.05.2021r.
18	U-ZP/139/2015 z dnia 15.10.2015	Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11-ego Listopada	Oświetlenie słupy 6 szt. z oprawą LED - 4 kpl, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 102,5m	REM-BUD Sp. z o.o.	21.11.2016	gwarancja 6 lata do 10.05.2022r.
19	Wniosek nr 20 z dnia 30-12-2015 U-86/DBU/2015 z dnia 30.12.2015	Zakup opraw LED - sztuk 102	Oprawy TECEO1 48LED107W/700mA/NW/5102 zabudowane na ulicy Utrata i Podhorskiego	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	31.12.2015	gwarancja 10 lata do 31.12.2025
LP	Umowa	Temat	2016	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
1	Wniosek nr 8 z dnia 15-02-2016r. Umowa nr 20/DBU/2015 z dnia 02.03.2016r.	Zakup opraw LED - sztuk 116	Oprawy TECEO1 48LED107W/700mA/NW/5102 zabudowane na ulicy Podhorskiego i Pułaskiego	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	05.04.2016	gwarancja 10 lata do 05.04.2026
2	U-ZP/11/2016 z dnia 10.03.2016	Budowa ulicy Ogrodowej	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera 24LED/5600 lm - 16 kpl.+ SO z CPAnet - 1kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 819m	STRABAG Sp. z o.o.	31.01.2017	gwarancja 6 lata do 31.01.2023r.
3	U-ZP/11/2016 z dnia 10.03.2016	Budowa ulicy Pięknej	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera 24LED/5600 lm - 12 kpl.+ SO z CPAnet - 1kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 568m	STRABAG Sp. z o.o.	31.01.2017	gwarancja 6 lata do 31.01.2023r.
4	U-ZP/70/2016 z dnia 10.03.2016	Bulwary nad rzeką cz Hańcza od Mickiewicza do ul. Kościuszki - I Etap	Oświetlenie słup S-45SwAL/fi76 z oprawą Perla 73W 73 kpl.+ CPAnet w istniejącej SO- 1kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 786m Iluminacja oprawa FASAD ODL LED2000lm 16kpl, linia kablowa YKY 5x4mm2 dł. 428m	Pribex	30-05-2017	gwarancja 5 lata do 05.06.2022r.
5	U-ZP/22/2016 z dnia 05.04.2016	Parkur nad Zalewem Arkadia	Oświetlenie słup SAL-4 - 5 kpl. z oprawą Iskra LED 24W - 5kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 278m	PPU Instalator	23.06.2016	gwarancja 5 lata do 23.06.2021r.
6	U-ZP/22/2016 z dnia 05.04.2016	Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Waryńskiego Osiedle II	Oświetlenie słup SAL-4 - 4 kpl. z oprawą Philips LumiStreet LED 24W - 4kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 132m	PPU Instalator	23.06.2016	gwarancja 5 lata do 23.06.2021r.
7	U-ZP/15/2016 z dnia 10.03.2016	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	Oświetlenie słup SAL-9 - 50 kpl. z oprawą LED - 50kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1925m	PDM S-ki	23.11.2016	gwarancja 6 lata do 23.06.2022r.
8	U-ZP/74/2016 z dnia 19.07.2016	Przebudowa ul. Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	Oświetlenie słup SAL-90 - 24 kpl. z oprawą TECEO1 32LED/500mA/45W, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 741+348m	PGK Goldap	14.07.2017	gwarancja 5 lata do 14.07.2022r.
9	U-ZP/76/2016 z dnia 09.08.2016	Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ulicy Andersa w Suwałkach	Oświetlenie słup SAL-4 wraz z oprawą Kazu LED 40W - 15kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 731m	ELBEST	21.11.2016	gwarancja 3 lata do 21.11.2019r.

10	U-ZP/56/2016 z dnia 17.05.2016	Budowa oświetlenia ulicy 1 KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska przy ulicy Jagielly w Suwałkach	Oświetlenie: słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą TECEO1 24LED/38W/500mA - 7 kpl.+ słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą TECEO1 40LED/90W/700mA - 4 kpl.+ słup SAL-4 z oprawą TECEO1 32LED/32W/350mA - 4 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 658,32m	ELBEST	08.08.2016	gwarancja 5 lata do 08.08.2021r.
11	U-ZP/26/2016 z dnia 22.04.2016	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – II etap	Oświetlenie słup SAL-8,5 z oprawą TECEO1 LED 24/500mA - 8kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 382m	PGK Gołdap	01.08.2016	gwarancja 6 lata do 01.08.2022r.
12	U-ZP/25/2016 z dnia 11.04.2016	Budowa drogi dojazdowej od ul. T. Noniewicz z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicz, rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach - Noniewicz PRIBO	Oświetlenie: słup SAL-8,5 - 7 kpl.+ oprawa LED - 9 kpl.+ słup SAL-4 z oprawą LED - 2 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 441m	REM-BUD	30.12.2016	gwarancja 6 lata do 30.12.2022r.
13	U-ZP/80/2016 z dnia 17.08.2016	Budowa ulic: Etckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej, sięgająca ulicy Lubelskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza w Suwałkach	Oświetlenie ELCKA słup SAL-9 z oprawą LED - 12 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1024m; GIŻYCKA słup SAL-9 z oprawą LED - 5 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 164m; wymiana opraw na ulicach: Gołdapskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Lubelskiej, Węgorzewskiej na oprawy LED - 25kpl.	PDM S-ki	23.12.2016	gwarancja 5 lata do 23.12.2021r.
14	U-ZP/45/2016 z dnia 30.05.2016	ul. Legionów	Oświetlenie słup SAL-4 z oprawą Kazu LED 40W - 2 kpl.+ oprawa TECEO1 LED 48 W - 9kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 132m	PDM S-ki	16.08.2016	gwarancja 6 lata do 16.08.2022r.
15	U-ZP/39/2016 z dnia 06.05.2016	Park ul. Daszyńskiego, Franciszkańska, Legionów	Oświetlenie słup SAL-4 z oprawą Kazu LED 40W - 4 kpl.+ słupek technologiczny z gniazdem wewnętrznym - 2kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 179m	ZOiD s.c. Stankiewicz	28.10.2016	gwarancja 5 lata do 16.08.2021r.
LP	Umowa	Temat	2017	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
1	U-ZP/2/2017 z dnia 15.02.2017	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	Oświetlenie słupach wirowanych z oprawą AMPERA MIDI LED typu /32LED/700mA/NW/5118 o mocy 71W 11+6kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 818m, linia napowietrzna AsXSn 1x25mm2 dł. 640m	PDM S-ki	13-10-2017	gwarancja 6 lata do 13.10.2023r.
2	U-ZP/4/2017 z dnia 15.02.2017	Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 sztuk 22, z oprawą AMPERA MIDI LED typu /32LED/700mA/NW/5119 o mocy 71W 23kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1059m, + SO z CPAnet - 1kpl.	PDM S-ki	25-08-2017	gwarancja 6 lata do 25.08.2023r.
3	U-ZP/8/2017 z dnia 28.03.2017	Budowa ulic H. Kołłątaja i Miodowej	Oświetlenie Kołłątaja słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera 24LED/5600 lm - 9 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 366,61m	PDM S-ki	03-08-2017	gwarancja 6 lata do 03.08.2023r.
4	U-ZP/6/2017 z dnia 14.03.2017	Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Oświetlenie Iławska słup SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 z oprawą TECEO1 LED - 6 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 178m	REM-BUD Sp. z o.o.	13-11-2018	gwarancja 6 lata do 13.11.2024r.
5	U-ZP/12/2017 z dnia 27.03.2017	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach-III etap	Oświetlenie: słup SAL-8,5 WŁ 1/1,5/3,7/5 - 16 kpl. z oprawą LED, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1844m	REM-BUD Sp. z o.o.	29-08-2017	gwarancja 6 lata do 29.08.2023r.
6	U-ZP/53/2017 z dnia 17.05.2017	Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych	Oświetlenie: słup SAL-4,5 z oprawą LED 40W/5400lm - 2 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 158m	REM-BUD Sp. z o.o.	31-08-2017	gwarancja 6 lata do 31.08.2023r.
7	U-ZP/74/2017 z dnia 14.06.2017	Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do ZS nr 9	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera Mini 40LED/700mA/90W/9700 lm - 10 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 752m	REM-BUD Sp. z o.o.	03-08-2018	gwarancja 6 lata do 03.08.2024r.
8	U-ZP/128/2017 z dnia 27.07.2017	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych)	Oświetlenie: linia kablowa YAKY 4x35mm2 dł. 192m, słupy ośw. wys.10m - 5szt. oprawy ledowe typu TECEO1 32LED/700mA/NW/5103 o mocy 71W kl.II naświetlacz maks. 71W, minimum 8000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K- 9 szt	REM-BUD Sp. z o.o.	30-11-2017	gwarancja 5 lata do 30.11.2022r.

9	U-ZP/135/2017 z dnia 07.08.2017	.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami)- 2 części	Oświetlenie: słup TS-90-100SwAL/S-100SwPALelas z oprawą AXIA GEN2 24LED/890mA/80W/9350lm - 70 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 4124m	OPDM Olecko	14-10-2018	gwarancja 6 lata do 14.12.2024r.
10	U-ZP/133/2017 z dnia 07.08.2017	Przebudowa ulicy Leśnej z przebicciem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi woj. nr 655	Oświetlenie: słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampere Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 77 kpl., słup SAL-10 WŁ 2/1,5/3,7/5 z oprawą Ampere Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 47 kpl., słup SAL-10 WŁ 3/1,5/3,7/5 z oprawą Ampere Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 5 kpl., maszt 16m z wysięgnikiem 5 ramiennym z oprawą Ampere Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 1 kpl. linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 3045m	OPDM Olecko	15-10-2018	gwarancja 6 lata do 15.10.2024r.
LP	Umowa	Temat	2018	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
1	Wniosek nr 2 z dnia 06-02-2018r. Umowa nr 20/DBU/2018 z dnia 05.03.2018r.	Zakup opraw LED - sztuk 150	Oprawy: Oprawa typu A - AMPERA MINI 24 LEDS 500mA 38W 5118 NW – 32 sztuki - Łącznik między rondami od Reja do Pułaskiego Oprawa typu B - AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA 75W 5118 NW - 57 sztuk - Bulwarowa 20szt. - E. Plater 14 szt. - Dwernickiego 23 szt. Oprawa typu C - AMPERA MIDI 64 LEDS 500mA 99W 5118 NW – 4 sztuk Sikorskiego rondo z Bulwarową i E. Plater Oprawa typu D - AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA 75W 5139 NW – 6 sztuk Sikorskiego od ronda do Kościuszki Oprawa typu E - TECEO1 48 LEDS 700mA 107W 5118 NW – 56 sztuk Pułaskiego	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	14.03.2018	gwarancja 10 lata do 13.03.2028
2	U-ZP/7/2018 z dnia 15.03.2018	Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	Oświetlenie słup typu SAL-9 Wł 1/2,5/3,2/5 + oprawa TECEO1 32LED/700mA/5117/64W/9000lm - 14 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 604m	DANBUD	10-10-2018	gwarancja 6 lata do 10.10.2024r.
3	U-ZP/16/2018 z dnia 20.04.2018	Budowa ul. Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego	Oświetlenie słup typu SAL-8 Wł 1/1,5/3,2/5 + oprawa TECEO1 32LED/700mA/5118/64W/9000lm - 5 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 159m	REM-BUD	29-08-2018	gwarancja 6 lata do 29.08.2024r.
4	U-ZP/45/2018 z dnia 06.07.2018	ul. Piekarskiego	Oświetlenie słup SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 z oprawą TECEO1 24LED/700mA/56W/5800 lm/5102 - 21 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 387m	REM-BUD	17-12-2018	gwarancja 6 lata do 17.12.2024r.
5	U-ZP/57/2018 z dnia 27.07.2018	Wyszyńskiego - II Etap	Oświetlenie słup typu SAL-9 Wł 1/2,5/3,2/5 + oprawa TECEO1 24LED/700mA/5102/55W - 14 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 525m	ZOiD Stankiewicz	20-11-2018	gwarancja 6 lata do 20.11.2024r.
6	U-ZP/76/2018 z dnia 29.10.2018	Dostawa opraw oświetleniowych typu LED oraz w wykonaniu OZE	Oprawy oświetleniowe 2225 szt. - wymiana opraw na terenie miasta	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	14.12.2018	gwarancja 121 miesięcy do 14.01.2029