

Oświetlenie będące na gwarancji innych podmiotów zewnętrznych

LP	Umowa	Temat	2015	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
2	U-ZP/94/2015 z dnia 03.06.2015	Reja od obwodnicy km 93+577 do km 95+877	Oświetlenie jezdni słup SAL-8 WŁ1/1,0/2,7/5 + oprawa TECEO1 LED 40/63W - 6kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 201,91m	PDM S.A.	24.12.2015	gwarancja 7 lata do 24.12.2022r.
3	U-ZP/94/2015 z dnia 03.06.2015	Reja od obwodnicy km 93+577 do km 95+877	Oświetlenie jezdni słup SAL-8 WŁ1/2,5/2,7/5 - 61kpl.+ oprawa TECEO1 LED 32/51W - 50kpl. + oprawa TECEO1 LED 40/63W - 11kpl, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 2133,95m, z SO z CPAnet - 1 kpl	PDM S.A.	24.12.2015	gwarancja 7 lata do 24.12.2022r.
4	U-ZP/118/2015 z dnia 14.07.2015	Rozbudowa ul. Bakalarzewskiej od km 28+677 do km 29+734	Oświetlenie jezdni z wymianą 29 opraw w tym słup SAL-10 WŁ1/1,5/3,7/5 - 4kpl.+ oprawa TECEO1 LED 40/63W - 32kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 128m	PDM S.A.	16.11.2015	gwarancja 7 lata do 16.11.2022r.
10	U-ZP/126/2015 z dnia 04.08.2015	Oświetlenie ul. Klonowa - garaże	Oświetlenie terenu słup SAL-10 WŁ1/1,5/3,7/5 - 11kpl., oprawa Magnolia LED 68W/20LED 7500 lm, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 523m	REMBUD Sp. z o.o.	02.12.2015	gwarancja 6 lata do 02.12.2021r.
18	U-ZP/139/2015 z dnia 15.10.2015	Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11-ego Listopada	Oświetlenie słupy 6 szt. z oprawą LED - 4 kpl, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 102,5m	REM-BUD Sp. z o.o.	21.11.2016	gwarancja 6 lata do 10.05.2022r.
19	Wniosek nr 20 z dnia 30-12-2015 U-86/DBU/2015 z dnia 30.12.2015	Zakup opraw LED - sztuk 102	Oprawy TECEO1 48LED107W/700mA/NW/5102 zabudowane na ulicy Utrata i Podhorskiego	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	31.12.2015	gwarancja 10 lata do 31.12.2025
LP	Umowa	Temat	2016	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
1	Wniosek nr 8 z dnia 15-02-2016r. Umowa nr 20/DBU/2015 z dnia 02.03.2016r.	Zakup opraw LED - sztuk 116	Oprawy TECEO1 48LED107W/700mA/NW/5102 zabudowane na ulicy Podhorskiego i Pułaskiego	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	05.04.2016	gwarancja 10 lata do 05.04.2026
2	U-ZP/11/2016 z dnia 10.03.2016	Budowa ulicy Ogrodowej	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera 24LED/5600 lm - 16 kpl.+ SO z CPAnet - 1kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 819m	STRABAG Sp. z o.o.	31.01.2017	gwarancja 6 lata do 31.01.2023r.
3	U-ZP/11/2016 z dnia 10.03.2016	Budowa ulicy Pięknej	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera 24LED/5600 lm - 12 kpl.+ SO z CPAnet - 1kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 568m	STRABAG Sp. z o.o.	31.01.2017	gwarancja 6 lata do 31.01.2023r.
4	U-ZP/70/2016 z dnia 10.03.2016	Bulwary nad rzeką cz Hańcza od Mickiewicza do ul. Kościuszki - I Etap	Oświetlenie słup S-45SwAL/fi76 z oprawą Perla 73W 73 kpl.+ CPAnet w istniejącej SO- 1kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 786m Iluminacja oprawa FASAD ODL LED2000lm 16kpl, linia kablowa YKY 5x4mm2 dł. 428m	Pribex	30-05-2017	gwarancja 5 lata do 05.06.2022r.
7	U-ZP/15/2016 z dnia 10.03.2016	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	Oświetlenie słup SAL-9 - 50 kpl. z oprawą LED - 50kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1925m	PDM S-ki	23.11.2016	gwarancja 6 lata do 23.06.2022r.
8	U-ZP/74/2016 z dnia 19.07.2016	Przebudowa ul. Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	Oświetlenie słup SAL-90 - 24 kpl. z oprawą TECEO1 32LED/500mA/45W, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 741+348m	PGK Goldap	14.07.2017	gwarancja 5 lata do 14.07.2022r.
10	U-ZP/56/2016 z dnia 17.05.2016	Budowa oświetlenia ulicy 1 KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska przy ulicy Jagiełły w Suwałkach	Oświetlenie: słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą TECEO1 24LED/38W/500mA - 7 kpl.+ słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą TECEO1 40LED/90W/700mA - 4 kpl.+ słup SAL-4 z oprawą TECEO1 32LED/32W/350mA - 4 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 658,32m	ELBEST	08.08.2016	gwarancja 5 lata do 08.08.2021r.
11	U-ZP/26/2016 z dnia 22.04.2016	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – II etap	Oświetlenie słup SAL-8,5 z oprawą TECEO1 LED 24/500mA - 8kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 382m	PGK Goldap	01.08.2016	gwarancja 6 lata do 01.08.2022r.
12	U-ZP/25/2016 z dnia 11.04.2016	Budowa drogi dojazdowej od ul. T. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach - Noniewiczza PRIBO	Oświetlenie: słup SAL-8,5 - 7 kpl.+ oprawa LED - 9 kpl.+ słup SAL-4 z oprawą LED - 2 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 441m	REM-BUD	30.12.2016	gwarancja 6 lata do 30.12.2022r.

13	U-ZP/80/2016 z dnia 17.08.2016	Budowa ulic: Eickiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej, sięgająca ulicy Lubelskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza w Suwałkach	Oświetlenie <b>EŁCKA</b> słup SAL-9 z oprawą LED - 12 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1024m; <b>GIŻYCKA</b> słup SAL-9 z oprawą LED - 5 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 164m; wymiana opraw na ulicach: Gołdapskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Lubelskiej, Węgorzewskiej na oprawy LED - 25kpl.	PDM S-ki	23.12.2016	gwarancja 5 lata do 23.12.2021r.
14	U-ZP/45/2016 z dnia 30.05.2016	ul. Legionów	Oświetlenie słup SAL-4 z oprawą Kazu LED 40W - 2 kpl.+ oprawa TECEO1 LED 48 W - 9kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 132m	PDM S-ki	16.08.2016	gwarancja 6 lata do 16.08.2022r.
15	U-ZP/39/2016 z dnia 06.05.2016	Park ul. Daszyńskiego, Franciszkańska, Legionów	Oświetlenie słup SAL-4 z oprawą Kazu LED 40W - 4 kpl.+ słupek technologiczny z gniazdem wewnętrznym - 2kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 179m	ZOiD s.c. Stankiewicz	28.10.2016	gwarancja 5 lata do 16.08.2021r.
<b>LP</b>	<b>Umowa</b>	<b>Temat</b>	<b>2017</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Odbiór</b>	<b>Gwarancja do</b>
1	U-ZP/2/2017 z dnia 15.02.2017	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	Oświetleniona słupach wirowanych z oprawą AMPERA MIDI LED typu /32LED/700mA/NW/5118 o mocy 71W 11+6kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 818m, linia napowietrzna AsXSn 1x25mm2 dł. 640m	PDM S-ki	13-10-2017	gwarancja 6 lata do 13.10.2023r.
2	U-ZP/4/2017 z dnia 15.02.2017	Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 sztuk 22, z oprawą AMPERA MIDI LED typu /32LED/700mA/NW/5119 o mocy 71W 23kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1059m, + SO z CPAnet - 1kpl.	PDM S-ki	25-08-2017	gwarancja 6 lata do 25.08.2023r.
3	U-ZP/8/2017 z dnia 28.03.2017	Budowa ulic H. Kołłątaja i Miodowej	Oświetlenie Kołłątaja słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera 24LED/5600 lm - 9 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 366,61m	PDM S-ki	03-08-2017	gwarancja 6 lata do 03.08.2023r.
4	U-ZP/6/2017 z dnia 14.03.2017	Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Oświetlenie Iławska słup SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 z oprawą TECEO1 LED - 6 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 178m	REM-BUD Sp. z o.o.	13-11-2018	gwarancja 6 lata do 13.11.2024r.
5	U-ZP/12/2017 z dnia 27.03.2017	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach-III etap	Oświetlenie: słup SAL-8,5 WŁ 1/1,5/3,7/5 - 16 kpl. z oprawą LED, linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1844m	REM-BUD Sp. z o.o.	29-08-2017	gwarancja 6 lata do 29.08.2023r.
6	U-ZP/53/2017 z dnia 17.05.2017	Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych	Oświetlenie: słup SAL-4,5 z oprawą LED 40W/5400lm - 2 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 158m	REM-BUD Sp. z o.o.	31-08-2017	gwarancja 6 lata do 31.08.2023r.
7	U-ZP/74/2017 z dnia 14.06.2017	Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do ZS nr 9	Oświetlenie słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera Mini 40LED/700mA/90W9700 lm - 10 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 752m	REM-BUD Sp. z o.o.	03-08-2018	gwarancja 6 lata do 03.08.2024r.
8	U-ZP/128/2017 z dnia 27.07.2017	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych)	Oświetlenie: linia kablowa YAKY 4x35mm2 dł. 192m, słupy ośw. wys.10m - 5szt, oprawy ledowe typu TECEO1 32LED/700mA/NW/5103 o mocy 71W kl.II naświetlacz maks. 71W, minimum 8000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K- 9 szt	REM-BUD Sp. z o.o.	30-11-2017	gwarancja 5 lata do 30.11.2022r.
9	U-ZP/135/2017 z dnia 07.08.2017	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap ( przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami)- 2 części	Oświetlenie: słup TS-90-100SwAL/S-100SwPALelas z oprawą AXIA GEN2 24LED/890mA/80W/9350lm - 70 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 4124m	OPDM Olecko	14-10-2018	gwarancja 6 lata do 14.12.2024r.
10	U-ZP/133/2017 z dnia 07.08.2017	Przebudowa ulicy Leśnej z przebicciem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi woj. nr 655	Oświetlenie: słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 77 kpl., słup SAL-10 WŁ 2/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 47 kpl., słup SAL-10 WŁ 3/1,5/3,7/5 z oprawą Ampera Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 5 kpl., maszt 16m z wysięgnikiem 5 ramiennym z oprawą Ampera Midi NW 48LED/500mA/90W5102 - 1 kpl. linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 3045m Strona 2	OPDM Olecko	15-10-2018	gwarancja 6 lata do 15.10.2024r.
<b>LP</b>	<b>Umowa</b>	<b>Temat</b>	<b>2018</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Odbiór</b>	<b>Gwarancja do</b>

1	Wniosek nr 2 z dnia 06-02-2018r. Umowa nr 20/DBU/2018 z dnia 05.03.2018r.	Zakup opraw LED - sztuk 150	Oprawy: Oprawa typu A - AMPERA MINI 24 LEDS 500mA 38W 5118 NW – 32 sztuki - Łącznik między rondami od Reja do Pułaskiego Oprawa typu B - AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA 75W 5118 NW - 57 sztuk - Bulwarowa 20szt. - E.Plater 14 szt. - Dwernickiego 23 szt. Oprawa typu C - AMPERA MIDI 64 LEDS 500mA 99W 5118 NW – 4 sztuk Sikorskiego rondo z Bulwarową i E. Plater Oprawa typu D - AMPERA MIDI 48 LEDS 500mA 75W 5139 NW – 6 sztuk Sikorskiego od ronda do Kościuszki Oprawa typu E - TECEO1 48 LEDS 700mA 107W 5118 NW – 56 sztuk Pułaskiego	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	14.03.2018	gwarancja 10 lata do 13.03.2028
2	U-ZP/7/2018 z dnia 15.03.2018	Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	Oświetlenie słup typu SAL-9 Wł 1/2,5/3,2/5 + oprawa TECEO1 32LED/700mA/5117/64W/9000lm - 14 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 604m	DANBUD	10-10-2018	gwarancja 6 lata do 10.10.2024r.
3	U-ZP/16/2018 z dnia 20.04.2018	Budowa ul. Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego	Oświetlenie słup typu SAL-8 Wł 1/1,5/3,2/5 + oprawa TECEO1 32LED/700mA/5118/64W/9000lm - 5 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 159m	REM-BUD	29-08-2018	gwarancja 6 lata do 29.08.2024r.
4	U-ZP/45/2018 z dnia 06.07.2018	ul. Piekarskiego	Oświetlenie słup SAL-9 Wł 1/1,5/3,2/5 z oprawą TECEO1 24LED/700mA/56W/5800 lm/5102 - 21 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 387m	REM-BUD	17-12-2018	gwarancja 6 lata do 17.12.2024r.
5	U-ZP/57/2018 z dnia 27.07.2018	Wyszyńskiego - II Etap	Oświetlenie słup typu SAL-9 Wł 1/2,5/3,2/5 + oprawa TECEO1 24LED/700mA/5102/55W - 14 kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 525m	ZOiD Stankiewicz	20-11-2018	gwarancja 6 lata do 20.11.2024r.
6	U-ZP/76/2018 z dnia 29.10.2018	Dostawa opraw oświetleniowych typu LED oraz w wykonaniu OZE	Oprawy oświetleniowe 2225 szt. - wymiana opraw na terenie miasta	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna	14.12.2018	gwarancja 121 miesięcy do 14.01.2029
<b>LP</b>	<b>Umowa</b>	<b>Temat</b>	<b>2019</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Odbiór</b>	<b>Gwarancja do</b>
1	U-ZP/64/2018 z dnia 18.09.2018	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)	Linia kablowa ośw. YAKY 4x35mm2- dł. 4118m, słupy ośw. wys. 10m z wysięgnik. Wł 1/1,5/3,7/5- 90szt, słupy oświetl. wys. 10m z wysięgn. Wł 2/1,5/3,7/5- 15 szt, oprawy LED 72 5K T2- 111szt, oprawy LED 48 5K T2- 9szt, oprawy led. 68W w ul. Utrata od ronda do ul. W.Romana- 15szt, słupy ośw. wys.10m kolor anod. nat. z wysięgnikiem Wł 1/1,5/3,7/5- 2szt, słupy ośw. 10m kolor anod. nat. z wysięgnikiem Wł 2/1,5/3,7/5- 1szt, oprawy LED 72 5K T2- 4 szt.	PDM S-ki + SAPPO	16.10.2019	gwarancja 6 lata do 16.10.2025r.
2	U-ZP/75/2018 z dnia 24.10.2018	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	Oświetlenie słup typu SAL-9 Wł 1/1,5/3,2/5 + oprawa AMPERA MINI 24LED/700mA/5137/55W - 7kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 299m	DANBUD + SAPPO	12.06.2019	gwarancja 6 lata do 12.06.2025r.
3	U-ZP/63/2019 z dnia 20.09.2019	Rozbudowa ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do posesji przy ul. Krzywólka 36 wraz z infrastrukturą techniczną	Oświetlenie słup typu TS-80SwALelas + fundament F150/200 + oprawa TECEOS 24LED/700mA/5118/55W - 29kpl., linia kablowa YAKXs 4x35mm2 dł. 1255m SO-1435	OPDM Olecko + Instalator	17-10-2019	gwarancja 6 lata do 17.10.2025r.
4	U-ZP/60/2019 z dnia 08.08.2019	Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	Słupy oświetleniowe o wysokości 9m kolor nat., wysięgnik 1,5m, kąt 5 stopni- 4 szt, słupy ośw. wys. 9m kolor naturalny, wysięgnik 1,5m, dwuwysięgnikowe 180 stopni, kąt 5 stopni - 7 szt, oprawy oświetlenia typu 24 LED 53W- 18 szt, linia kablowa YAKY 4x35mm2- długość 341,53 m.	Transport ciężarowy Krzysztof Witkowski Olecko	20-11-2019	gwarancja 6 lata do 20.11.2025r.
5	U-ZP/37/2019 z dnia 10.05.2019	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach”	Słup oświetleniowy - SAL 4 ROSA - 24 szt Oprawa OCP Miledia 3 EsSystem - 24 szt Wysięgnik 1,5 metrowy na słup ŻN wraz z oprawą Shreder Ampera 32LED 500mA 71W - 1 kpl Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm - 707mb	SAPPO	09-12-2019	gwarancja 36 miesięcy do 09.12.2022r.
6	U-ZP/29/2018 z dnia 17.05.2018	Budowa drogi 5 KD za osiedlem Polna w Suwałkach część I do Sportowej poprzez Piłsudskiej do Utraty	Linia kablowa ośw. YAKXS 4x35 mm2- długość 1506 m, słupy oświetleniowe Rosa Sal 10 Wł1/1,5/3,7/5 kolor naturalny, oprawy oświetleniowe Teceo1-00-NW48L 700 MA HP2 STD-5118AS-GL01- 3 szt, oprawy ośw. Teceo1-00-NW325700mA HP2 STD-5118 AS-GL01- 33 szt., szafa sterowania ośw. ulicznym SO-934 - 1 kpl.	PDM S-ki + ELBEST	17-12-2019	gwarancja 72 lata do 16.12.2025r.

LP	Umowa	Temat	2020	Wykonawca	Odbiór	Gwarancja do
1	U-ZP/17/2020 z dnia 01.04.2020	Dostawa opraw oświetleniowych typu LED oraz w wykonaniu OZE	Oprawy oświetleniowe 770 szt.	BTS 2 Łomża	27.08.2020	gwarancja 121 miesięcy do 27.08.2020
2	U-16/2019 z dnia 31.07.2019	ul. Krasickiego	Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 120m, montaż 4 kpl. latarni oświetlenia ulicznego z oprawami LED	SAPPO	14.10.2020	gwarancja 60 miesięcy do 14.10.2025
3	U-ZP/18/2020 z dnia 18.03.2020	Dostawa opraw oświetleniowych typu LED wraz z wymianą	Oprawy oświetleniowe 1414 szt. wraz z montażem	SAPPO	27.08.2020	gwarancja 121 miesięcy do 27.08.2020
4	U-ZP/83/2019 z dnia 28.10.2019	Rozbudowa ulicy Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, aluminiowy typ SAL-90M anodowany, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa 15kpl. Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa ww technologii 16 LED 500mA o mocy 25W , strumień świetlny oprawy ..... lm, strumień świetlny lampy ..... lm, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa 15kpl. długość kablowej linii oświetleniowej 422mb	PRASCO + SAPPO	05-08-2020	gwarancja 6 lat do 05.08.2026r.
5	U-ZP/2/2019 z dnia 25.02.2019	Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Oświetlenie terenu oprawa Perla 73W 1x32 Osram na słupie S-45SwAL/ri76 z konstrukcją pod oprawę Perla Elektromontaż Rzeszów czarny malowany z anty grafity 2,5m elastomer - 31kpl.; kablowa linia oświetleniowa YAKXS 4x35mm2 o długości 1733mb; oprawa iluminacyjna 1m Sylvania STAR Bollard IP65 - 5kpl.; oprawa iluminacyjna w grunt Luxiona Fasad ODL4 LED -20kpl. zasilana kablem YKY 3x4mm2 o długości 250mb.	ZOiD s.c.Stankiewicz + Sappo	22-05-2020	gwarancja 72 miesięcy do 22.05.2026r.
6	U-ZP/88/2019 z dnia 29.11.2019	Budowa ulic: 3KD (po wybudowaniu ul. Cz. Miłosza), 9KD (po wybudowaniu ul. J. Kochanowskiego), 27KD (po wybudowaniu ul. Cz. Miłosza)	3KD Linia kablowa YAKSX 4 x35mm - długość 397 m, słup SAL - 80 wysięgnik WR14/1 oprawa Teceo 40Led 500mA 63 W - 14 kpl. 9KD Linia kablowa YAKSX 4x35mm- dł. 212m, słup SAL-70 wysięgnik WR14/1 oprawa Teceo 24 LED 700mA 55 W - 8 kpl. 27KD Linia kablowa YAKSX 4x35mm- dł. 284m, słup SAL-70 wysięgnik WR14/1 oprawa Teceo 24Led 700 mA 55 W - 8 kpl.	Transport ciężarowy Krzysztof Witkowski Olecko + SAPPO	15-10-2020	gwarancja 72 miesięcy do 15.10.2026r.
7	U-ZP/102/2019 z dnia 19.12.2019	Budowa ulicy Ks. K. Popietuski - I etap	Linia oświetleniowa YAKY 4x3,5mm2 - długość 98,23 m. Oprawy oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 32 LED kl. II naświetlacza maksimum 51W, prąd 700mA, minimum 7000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66 - 7 szt. Oprawa oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 48 LED kl. II naświetlacza maksimum 71W, prąd 700mA, minimum 10000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66 - 2 szt. Słup ośw. wys. 9 m kolor nat. anodowany na fund.pref., dwuelementowy, wysięgnik 1,5m, kąt 50-7szt. Słup ośw. wys. 9 m kolor nat. anodow. na fund.pref., dwuelementowy, wysięgnik podwójny 180o, 1,5 metra, kąt 50- 1 szt.	ZOiD s.c.Stankiewicz + Sappo	19-06-2020	gwarancja 72 miesięcy do 19.06.2026r.
8	U-ZP/11/2020 z dnia 19.02.2020	Budowa ulicy A. Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy działki oznaczonej nr 11417/2 w Suwałkach	Linia kablowa YAKY 4x35mm2- dł. 280m, oprawy LED + słup aluminiowy 2,5m- 7szt, Iluminacja: oprawa ośw.- 8kpl, linia kablowa YKY 5x1,5mm2- dł. 155m.	ZOiD s.c.Stankiewicz + Sappo	03-07-2020	gwarancja 72 miesięcy do 03.07.2026r.
9	U-ZP/2/2020 z dnia 10.01.2020	Rozbudowa ul. Leśnej z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Raczkowskiej z ul. Leśną i ul. Wojczyńskiego	Linia kablowa YAKXS 4x50 - długość 422 m; Latarnie, słup alum. SAL-90M anodow. nat. z oprawą firmy Shreder Ampera 16LED 500mA 25W-15kpl; wraz z wymianą SO-890	PDM S-ki + Sappo	16-10-2020	gwarancja 72 miesięcy do 16.10.2026r.
10	U-ZP/68/2020 z dnia 17.06.2020	Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach	Bolesława Śmiałego Oświetlenie uliczne: słupy ośw. wys. 9m kolor anodow. nat. z wysięgnikiem WŁ 1/1,5/3,7/5- 9 pkt, oprawy LED48W- 9 szt. Bolesława Krzywoustego Słupy ośw 9m kolor anodowany z wysięgnikiem WŁ 1/1,5/3,7/5- 5 pkt , oprawy LED48W- 5 szt. Jana III Sobieskiego Słupy ośw. 9m kolor anodowany z wysięgnikiem WŁ 1/1,5/3,7/5 - 5 pkt, oprawy LED48W- 5 szt.	Transport ciężarowy Krzysztof Witkowski Olecko	23-12-2020	gwarancja 72 miesięcy do 23.12.2026r.

11	U-ZP/54/2020 z dnia 07.05.2020	Szczęsłowicza Budowa ulicy Bez Nazwy – droga gminna nr 101398B na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. M. Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – odcinek 1 – część 1 Budowa ulicy Bez Nazwy – droga gminna nr 101398B na odcinku od ul. Gen. K. Pułaskiego do ul. M. Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – odcinek 2 – część 2.	Oświetlenie ulicy: latarnie- 4 szt, oprawy LED 64W - 4 szt z linią kablową YAKY 4x35 mm2- dł 210 Oświetlenie uliczne, w tym: latarnie oświetleniowe - 8 szt wraz z okablowaniem długości 293,88 m.	PDM S-ki + Sappo	20-10-2020	gwarancja 72 miesięcy do 20.10.2026r.
12	U-ZP/56/2020 z dnia 29.05.2020	Budowa ulic 1KD, 2KD, 6KD z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach	Chorwacka (1KD) Oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKXS 4x35mm2- dł. 309m z latarniami aluminiowymi z wysięgnikiem 1,5m wys. 9m i oprawami ledowymi Ampera - 12 kpl. Francuska (2KD) Oświetlenie uliczne: linia kablowa ośw. YAKY 4x35mm2 o długości 444m, słupy oświetleniowe o wys. 9m kolor anodowany, wysięgnik 1,5m wraz z oprawami ledowymi Ampera- 12 szt. Włoska (6KDW) Oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKXS 4x35mm2- dł. 634,5m z latarniami aluminiowymi z wysięgnikiem 1,5m wys. 9m i oprawami ledowymi Ampera - 22 kpl.	REM-BUD + EIBest	07-12-2020	gwarancja 72 miesięcy do 07.12.2026r.
13	U-ZP/5/2019 z dnia 19.03.2019	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach wraz z budową drogi wewnętrznej ul. Spokojnej z infrastrukturą	Linia kablowa ośw. YAKXS4x35mm2 dł. 93m, słupy ośw. aluminiowe dwuelementowe typ SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 anod.- 4szt, oprawy na zamontowanym wysięgniku, oprawa w technologii LED- 4 szt.	REM-BUD + Elektron	24-08-2020	gwarancja 72 miesięcy do 24.08.2026r.
14	U-5/2019 z dnia 18.03.2019	Rozbudowa ulicy Ignacego Daszyńskiego z połączeniem do ulicy Mikołaja Reja oraz przebudową ulicy Mikołaja Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem	Oświetlenie uliczne latarnie wys. 9m 10 szt z okablowaniem kablem YAKSX 2x35mm3 - dł. 95m. Oświetlenie parkowe latarnie wys. 4m 6 szt z okablowaniem kablem YAKSX 2x35mm2 - dł. 173m. Linia kablowa oświetleniowa YAKSX 4x35mm2 długość 463 m dla potrzeb zasilania oświetlenia ul. Daszyńskiego oraz kablowej linii zasilającej YKY 3x4 długość 263 m, sterowniki sygnalizacji świetlnej.	Transport ciężarowy Krzysztof Witkowski Olecko	18-11-2020	gwarancja 36 miesięcy do 18.11.2023r.
15	U-ZP/82/2020 z dnia 01.07.2020	Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) - BO:	Oświetlenie uliczne: słup wys. 9m kolor naturalny- 2 szt, słup wys. 11m kolor nat.- 1szt. oprawy ledowe mocy 29,9 W- 2 kpl, ledowe 44,5 W- 3 kpl, linia kablowa YAKXS4x35 mm2 Un=1kV - dł. 103 m.	Danbud + SpecEL	14-12-2020	gwarancja 72 miesięcy do 14.12.2026r.